



ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<div></div> <div>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 1º GRUPAMENTO DO NORDESTE 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO Batalhão Heróis do Jenipapo / 1958</div> <div></div>				OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO DA BANDA DE MÚSICA DO 25BC										TIPO: CONSTRUÇÃO CIVIL		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				Local: 25º BATALHÃO DE CAÇADORES												
				Município: TERESINA - PI												
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	% DO ITEM	VALOR DO ITEM	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL (R\$)		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,03%	R\$ 28.547,26	100,00%	R\$ 28.547,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 28.547,26		
2	MÃO DE OBRA INDIRETA	8,25%	R\$ 39.082,80	20,00%	R\$ 7.816,56	20,00%	R\$ 7.816,56	20,00%	R\$ 7.816,56	20,00%	R\$ 7.816,56	20,00%	R\$ 7.816,56	R\$ 39.082,80		
3	INFRAESTRUTURA	10,45%	R\$ 49.513,74	10,00%	R\$ 4.951,37	40,00%	R\$ 19.805,50	50,00%	R\$ 24.756,87	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 49.513,74		
4	MOVIMENTO DE TERRA	1,25%	R\$ 5.927,53	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.927,53	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.927,53		
5	ESTRUTURA DE CONCRETO	15,14%	R\$ 71.704,89	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 21.511,47	30,00%	R\$ 21.511,47	40,00%	R\$ 28.681,96	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 71.704,89		
6	VERGAS E CONTRAVERGAS	0,22%	R\$ 1.055,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.055,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.055,73		
7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	6,55%	R\$ 31.045,14	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 9.313,54	30,00%	R\$ 9.313,54	40,00%	R\$ 12.418,06	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 31.045,14		
8	COBERTURA	4,67%	R\$ 22.118,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 11.059,48	50,00%	R\$ 11.059,48	R\$ 22.118,96		
9	PISO	3,22%	R\$ 15.253,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 7.626,88	50,00%	R\$ 7.626,88	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 15.253,77		
10	REVESTIMENTO DE PAREDE	8,38%	R\$ 39.700,38	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 19.850,19	50,00%	R\$ 19.850,19	R\$ 39.700,38		
11	ESQUADRIAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	4,48%	R\$ 21.208,39	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 10.604,19	50,00%	R\$ 10.604,19	R\$ 21.208,39		
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,35%	R\$ 11.135,10	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 3.340,53	40,00%	R\$ 4.454,04	30,00%	R\$ 3.340,53	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 11.135,10		
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	3,62%	R\$ 17.144,46	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 5.143,34	40,00%	R\$ 6.857,78	30,00%	R\$ 5.143,34	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 17.144,46		
14	DIVERSOS	4,18%	R\$ 19.801,25	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 5.940,37	50,00%	R\$ 9.900,62	20,00%	R\$ 3.960,25	R\$ 19.801,25		
	BDI (26,93%)	21,22%	R\$ 100.513,37	11,07%	R\$ 11.126,18	17,93%	R\$ 18.024,50	25,52%	R\$ 25.653,73	31,20%	R\$ 31.357,78	14,28%	R\$ 14.351,18	R\$ 100.513,37		
TOTAL DO PERÍODO (R\$)				100,00%	R\$ 473.752,78	11,07%	52.441,38	17,93%	84.955,44	25,52%	120.914,51	31,20%	147.799,60	14,28%	67.641,86	R\$ 473.752,78
TOTAL ACUMULADO				100,00%		11,07%	52.441,38	29,00%	137.396,81	54,52%	258.311,32	85,72%	406.110,93	100,00%	473.752,78	100,00%