



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO NORDESTE  
2ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  
(BATALHÃO HERÓIS DO JENIPAPO)

APÊNDICE VI

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Cronograma Físico-financeiro												Valor Total do Serviço
		1ª mês	2ª mês	3ª mês	4ª mês	5ª mês	6ª mês	7ª mês	8ª mês	9ª mês	10ª mês	11ª mês	12ª mês	
1.1	BUEIROS TUBULARES	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	5,00%					R\$ 4.164.512,17
		R\$ 208.225,61	R\$ 416.451,22	R\$ 624.676,83	R\$ 624.676,83	R\$ 624.676,83	R\$ 624.676,83	R\$ 832.902,43	R\$ 208.225,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2	BUEIROS CELULARES					10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			R\$ 591.497,16
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.149,72	R\$ 118.299,43	R\$ 118.299,43	R\$ 118.299,43	R\$ 118.299,43	R\$ 59.149,72	R\$ -	R\$ -	
1.3	PASSA GADO							10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	R\$ 1.001.821,29
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.182,13	R\$ 200.364,26	R\$ 200.364,26	R\$ 200.364,26	R\$ 200.364,26	R\$ 100.182,13	
2.1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	50,00%	50,00%											R\$ 1.504.390,98
		R\$ 752.195,49	R\$ 752.195,49	R\$ 0,00										
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,62%	7,23%	10,85%	10,85%	11,88%	12,90%	18,26%	9,15%	5,53%	4,51%	3,48%	1,74%	R\$ 866.153,28
		R\$ 31.323,48	R\$ 62.646,96	R\$ 93.970,44	R\$ 93.970,44	R\$ 102.868,36	R\$ 111.766,28	R\$ 158.160,21	R\$ 79.260,22	R\$ 47.936,73	R\$ 39.038,81	R\$ 30.140,89	R\$ 15.070,45	
4.1	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO	50,00%											50,00%	R\$ 20.378,94
		R\$ 10.189,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.189,47	
	<b>Total por mês</b>	<b>R\$ 1.001.934,05</b>	<b>R\$ 1.231.293,67</b>	<b>R\$ 718.647,27</b>	<b>R\$ 718.647,27</b>	<b>R\$ 786.694,90</b>	<b>R\$ 854.742,54</b>	<b>R\$ 1.209.544,20</b>	<b>R\$ 606.149,51</b>	<b>R\$ 366.600,42</b>	<b>R\$ 298.552,79</b>	<b>R\$ 230.505,15</b>	<b>R\$ 125.442,05</b>	
	<b>Acumulado</b>	<b>12,30%</b>	<b>27,41%</b>	<b>36,22%</b>	<b>45,04%</b>	<b>54,70%</b>	<b>65,19%</b>	<b>80,03%</b>	<b>87,47%</b>	<b>91,97%</b>	<b>95,63%</b>	<b>98,46%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 8.148.753,82</b>
		<b>R\$ 1.001.934,05</b>	<b>R\$ 2.233.227,72</b>	<b>R\$ 2.951.874,98</b>	<b>R\$ 3.670.522,25</b>	<b>R\$ 4.457.217,15</b>	<b>R\$ 5.311.959,69</b>	<b>R\$ 6.521.503,90</b>	<b>R\$ 7.127.653,41</b>	<b>R\$ 7.494.253,83</b>	<b>R\$ 7.792.806,62</b>	<b>R\$ 8.023.311,77</b>	<b>R\$ 8.148.753,82</b>	

Anderson do Nascimento Sousa – 1º Ten OTT  
Adj. Seção Técnica do 2º BEC  
CREA: 191359571-4

GUILHERME AUGUSTO PEREIRA DE BRITO ALENCAR - Cap QEM  
Chefe da Seção Técnica do 2º BEC  
CREA: 1921947764